

BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV

Elektromos légtechnikai berendezéshez



Projekt neve:	
Projekt címe:	

Munkaszám:	
Dátum:	

Beüzemelő cég adatai:	
-----------------------	--

Készülék megnevezése:	Készülék típusa, azonosító adatok:	Rendszer száma, azonosító adatok:

A motor elektromos bekötése a motor/berendezés adattábla szerinti: Igen / Nem*

Szervizkapcsoló Van / Nincs*

Belső motorvédelem: Nincs / Van* PTC/termokontakt* bekötve: Igen / Nem*

Vezérlő szekrény oldali motorvédelem: Nincs / Van* Beállított áramérték a mért érték szerinti: A

Fáziskimaradás elleni védelem: Nincs / Van* Tesztelés megtörtént: Igen / Nem*

Figyelem! Megfelelő motorvédelem nélküli üzem esetén a motor gyártó ill. a berendezés forgalmazója nem vállal jótállást a motor elektromos meghibásodására!

Indítás: Y/Δ időzítése:....sec / Dahlander / egyéb:*; Üzem: Y / Δ / Dahlander egyéb:

frekvenciaváltós működtetés: Igen / Nem* 2 / 4 / 6 / 8 / 4/8* pólusú motor, fokozatok száma:.....

Névleges adatok:	1. fokozat	2. fokozat
Motor névleges teljesítménye: kWkW
Motor névleges áramfelvétele:	Inévl= Amper	Inévl= Amper
Motor névleges feszültsége:	...400...V...50...Hz...3...fázis	...400...V...50...Hz...3.....fázis

Mérési adatok:	1. fokozat	2. fokozat
Motor forgásiránya:	Rendben / Nem jó*	Rendben / Nem jó*
Motor áramfelvétel L1: Amper Amper
Motor áramfelvétel L2: Amper Amper
Motor áramfelvétel L3: Amper Amper
Mért hálózati feszültség:V.....HzV.....Hz

A végzett munka leírása/ sajátosságok:		
Szemrevételezés:sérülés / kopás / revésedés / szennyezettség / idegen tárgy látható: nem / igen*		
Helye:..... Eltávolítva / Megszüntetve: igen / nem*		
Rugók/ csavarrogzítások rendben: nem / igen* Vitorlavászon kifeszítve: igen / nem*		
A ventilátor indítás engedélyezett: nem / igen* (szakági elektromos/gépész képviselő engedélyezi)		
Ellenőrzés: ventilátor rezgése szokatlan: nem / igen*		
Forgásirány ellenőrzést követően mérés: áramfelvétel, kimeneti feszültség, motorvédő beállítás.		
A berendezés üzemképes állapotban hátrahagyva: igen / nem*		

Beüzemelő neve:	Beüzemelő tel. sz.	Beüzemelő engedély száma:

Beüzemelő megjegyzései:

Megbízó/ Átvevő megjegyzései:

A beüzemelés nem tartalmaz besabályozást, légtechnikai mérést, rezgésellenőrzést és nem mentesíti a kivitelezőt a besabályozási kötelezettsége alól. Mérésekkel meg kell győződni arról, – és ezt dokumentálni kell a besabályozási/ légtechnikai mérési jegyzőkönyvben - hogy a légtechnikai berendezés (továbbiakban ventilátor) munkapontja nem esik a ventilátor jelleggörbéjének instabil részébe (a ventilátor üzemi munkapontja csak a jelleggörbe stabil részére eshet, ellenkező esetben a ventilátor tönkremehet). A ventilátor és a légcsatorna hálózat összeépítése során kialakított szellőztető-rendszer üzemi- és sajátrezgései ellenőrzése a kivitelező feladata. A beépített ventilátor kritikus rezgésszámán akár rövid ideig történő üzemeltetés a ventilátor és/vagy a szellőztető-rendszer más elemeinek tönkremenetelét – szétrázkódását, alkatrészeinek törését - okozhatja. A ventilátor beüzemelése és besabályozása mellett meg kell arról győződni, hogy az semmilyen üzemmódban nem fog a kritikus fordulatszám-tartományban működni. Ennek megállapítását szakemberrel végeztesse el. A nem megfelelő fordulatszámra történő működtetés garanciavesztéssel jár, a működtetésből eredő károkért sem a gyártó, sem a szállító felelősséget nem vállal.

A forgalmazói garancia vállalás feltétele a megfelelő, kitöltött, aláírt **beüzemelési jegyzőkönyv** és az előző bekezdésben taglalt, megfelelő, kitöltött, aláírt **besabályozási/légtechnikai mérési jegyzőkönyv** megléte. A fenti két dokumentumot a forgalmazóhoz az alábbi lehetőségek valamelyikén megküldeni szíveskedjen, ellenkező esetben a berendezés(ek)re garancia nem érvényesíthető:

Postacím: Air-Technik Légtechnikai Kft. H-9483 Sopronkövesd, Táncsics M. 18. E-mail: szerviz@air-technik.hu

Beüzemelő (cégszerű) aláírása:

BEÜZEMELVE:
Igen*
Igen a megjegyzések betartásával*
Nem*
* a megfelelő rész aláhúzendő

Megbízó / Átvevő aláírása: